

| پیوست شماره ۱ |                 | جدول ساختار شکست پروژه اجرای Rubber ستون M.B واحد CPP             |             |                     |      |
|---------------|-----------------|---|-------------|---------------------|------|
| درصد از کل    | درصد تفکیکی جزء | ریز فعالیت  | درصد تفکیکی | شرح فعالیت          | ردیف |
| 15.0%         | 50%             | Zinc Rich Primer  | 30%         | تامین و تهیه متریال | 1    |
| 15.0%         | 50%             | Hard Rubber   |             |                     | 2    |
| 1.3%          | 25%             | نصب هواکش مکند و دمنده در ستون                                    | 5%          | تجهیز کارگاه        | 3    |
| 1.3%          | 25%             | نصب پرژکتور   |             |                     | 4    |
| 1.3%          | 25%             | کاور کردن تجهیزات داخل ستون                                       |             |                     | 5    |
| 1.3%          | 25%             | کاور کردن تجهیزات اطراف ستون MB                                   |             |                     | 6    |
| 12.0%         | 20%             | برداشتن رابر لاینینگ ستون   | 60%         | اجرا                | 7    |
| 12.0%         | 20%             | انجام سند بلاست   |             |                     | 8    |
| 6.0%          | 10%             | تمیز سازی و اجرای وکیوم سطوح با جارو برقی                         |             |                     | 9    |
| 6.0%          | 10%             | اعمال یک لایه پرایمر زینک ریچ به ضخامت ۵۰ میکرون                  |             |                     | 10   |
| 3.0%          | 5%              | Curing Time 8 hr  |             |                     | 11   |
| 9.0%          | 15%             | اجرای رابر لاینینگ به ضخامت ۵ میلی متر                            |             |                     | 12   |
| 12.0%         | 20%             | پخت رابر در دمای ۸۰ الی ۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲۴ الی ۷۲ ساعت |             |                     | 13   |
| 5.0%          | 100%            | جمع آوری ضایعات و نخاله ها و انتقال آنها به بیرون سایت نیروگاه    |             |                     | 5%   |
| 100%          |                 |   | 100%        | مجموع               |      |